

สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	สถานะโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561											ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จ											หมายเหตุ													
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยกเลิก		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ			1.การจัดสรรทรัพยากร			2.กระบวนการทำงานภายในองค์กร					3.ปัจจัยภายนอก																
				จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	คิดเป็น %	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ/จัดสรรงบประมาณล่าช้า	ด้านคน	ด้านเครื่องมือ	ด้านเทคโนโลยี	ขั้นตอนเชิงปฏิบัติการ	ดำเนินการล่าช้า/ไม่เข้า	เสียยกเลิกโครงการ	แก้ไขแบบปรับแผน	แก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายแล้วเสร็จ	อื่น ๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)	หน่วยงานภายนอกไม่ตอบสนอง/ไม่เข้ากันที่		ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า/ไม่เริ่มงาน	กีดกัน	สิ่งไม่พร้อม	อื่น ๆ (โปรดระบุในช่องหมายเหตุ)									
																													จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			
2) ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 5. ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	19	872.287	1	0.347	4	693.000	3	148.826	11	30.115	61.11																									
	แผนงานที่ 5-5 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	14	246.607	1	0.347	1	198.000	1	18.146	11	30.115	84.62																									
	เงินอุดหนุน	13	48.607	1	0.347	-	-	1	18.146	11	30.115	91.67																									
	1 ท่างทองหมายเลข 3156 (สายบางกระตาม-แสนตั้ง) กม.20 ถึง กม.34 (ระยะที่ 2) ต.ท่าโสม อ.สามโก้ จ.นครราชสีมา	1	18.146	-	-	-	-	1	18.146	-	-																										
	2 ถนนสุขุมวิท ซอยราษฎร์พัฒนา-บิรมิตาวจลัดดี ตำบลเวียงเหล็ก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	10.216	-	-	-	-	-	-	1	10.216																										
	3 ถนนสุขุมวิท-ข้างข้าม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี	1	1.148	-	-	-	-	-	-	1	1.148																										
	4 ถนนคลองทราย ซอย 16 หมู่ 7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง	1	1.194	-	-	-	-	-	-	1	1.194																										
	5 ถนนบายพาส บริษัท ผนัคศรี - สถานีจ่ายน้ำหนองกลางคง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	1	2.257	-	-	-	-	-	-	1	2.257																										
	6 หมู่ที่ 11 ถึงทางหลวงหมายเลข 331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	1	2.041	-	-	-	-	-	-	1	2.041																										
	7 หมู่ 1 บ้านพร้าว ต.วิเศษนคร อ.วิเศษนคร จ.สระแก้ว	1	0.312	-	-	-	-	-	-	1	0.312																										
	8 ค่ายางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ต.ถนนสายบูรพาพัฒนา - สุขุมวิท หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง	1	2.247	-	-	-	-	-	-	1	2.247																										
	9 ชุมชนสะพานปลา ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด	1	0.347	1	0.347	-	-	-	-	-	1	0.347																									
	10 หมู่ 4 ต.ลาดตะเคียน อ.กันทรวิชัย จ.ปราจีนบุรี	1	4.881	-	-	-	-	-	-	1	4.881																										
	11 ถนนสายคลองชลประทานซอย 4 - ทางเข้านองห้วยแดงคลองใหม่ หมู่ 2 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา	1	0.689	-	-	-	-	-	-	1	0.689																										
	12 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาทางหลวงหมายเลข 331 จากวัดสุวรรณคีรี ถึง ม.7 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	1	4.783	-	-	-	-	-	-	1	4.783																										
	งบกลุ่มภาค	1	198.000	-	-	1	198.000	-	-	-	-	-																									
	1 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และ ต.คลองหลวงพ่าง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา	1	198.000	-	-	1	198.000	-	-	-	-																										โอนคืนงบประมาณ
	แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวาง ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	5	625.680	-	-	3	495.000	2	130.680	-	-																										
	งบกลุ่มภาค	5	625.680	-	-	3	495.000	2	130.680	-	-																										
	1 โครงการก่อสร้างระบบประปาและโครงการจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์ อ.สนามชัยเขต - ท่าตะเกียบ ต.ลาดกระบัง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	1	198.000	-	-	1	198.000	-	-	-	-																										โอนคืนงบประมาณ
	2 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ ต.ท่าด่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา	1	61.380	-	-	-	-	-	1	61.380	-	-																									

